Предписания за подобряване на техническото състояние дадени от КОТЕСЯСС на пролетната проверка на язовирите в област Враца през 2017

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Община Борован		
Братковец / Борован	– Водното ниво да се понижи с 2 м и да не надвишава 60% от обема – Да се възстанови проектното състояние на водния откос	01.09.2017 г.
Велчов лъг / Борован	– Водното ниво да се свали до 60% от обема и да не надвишава този обем – Да се предприемат действия по възстановяване експлоатационното състояние на бързотока и енергогасителя на преливника	01.09.2017 г.
Гарвански геран / Малорад	– Да се възстанови язовирната стена и съоръженията към нея съгласно изготвения проект – Водното ниво да се поддържа на 40% от обема до отстраняване на неизправностите	01.09.2017 г.
Горна бара / Борован	– Да се възложи изготвянето на проект за ремонтно-възстановителни работи на язовирната стена, бързотока и енергогасителя на преливника – Водното ниво да се поддържа на кота нула до възстановяване на стената и бързотока	– 29.09.2017 г. – постоянно
Гъбов дол / Борован	– Да се почисти храстовидната растителност от язовирната стена	01.09.2017 г.
Домуславец / Нивянин	– Водното ниво да се понижи и поддържа до 60% от обема – Да се установи дали филтрационната вода в дясната част на стената влияе на нейното функционално състояние	15.08.2017 г.
Езерска падина / Малорад	– Да се изпълни наличният работен проект за ремонт на ЯСС – Водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем до изпълнението на проекта	29.09.2017 г.
Жарковец / Добролево	– Водното ниво да се понижи и поддържа на кота мъртъв обем до възстановяване на експлоатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея (ЯСС) – За предприетите действия да се уведоми ДАМТН и Областния управител	– Постоянен – 30.09.2017 г.
Корея / Борован	– Водното ниво да се понижи до кота мъртъв обем и да не надвишава този обем – Да се възложи изготвяне на проект за ремонтно-възстановителни работи на язовирната стена и облекчителните й съоръжения или за извеждане от експлоатация	01.09.2017 г.
Млада овчарка / Нивянин	– Водното ниво да се понижи до кота мъртъв обем и да не надвишава този обем – Да се вземат проби за изследване параметрите на насипа и при решение за продължаване на експлоатацията да се възложи изготвяне на проект за ремонтно-възстановителни работи на язовирната стена и съоръженията й	01.09.2017 г.
Потока – Ботева алея с. Борован	– Да се премахне дървесната и храстовидна растителност от язовирната стена и 500-метровата зона след нея – Да се насипе, подравни и уплътни короната на ЯС	01.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Сираково / Сираково	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от ЯС, преливника и бързотока, както и от 500-метровата зона след ЯС – Да се почисти и продълбочи леглото на преливника – Водното ниво да се понижи до 65% от обема и да не превишава това ниво	01.09.2017 г.
Стубеля / Борован	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	15.09.2017 г.
Тихов лъг / Борован	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от ЯС, преливника и отводящия канал на ОИ – Водното ниво да се поддържа на 60% от обема до възстановяване експлоатационното състояние на преливника	15.09.2017 г.
Церов дол / Борован	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	15.09.2017 г.
Община Бяла Слатина		
Враняк / Враняк	– Водното ниво да не надвишава 60% от обема – Да се укрепят свличанията (локални) по водния откос и да се възстанови цялостта му – Да се допочистят от растителност сухия откос и преливника – Да се почисти и удълбочи отводящият канал на основния изпускател (ОИ) – Да се възстанови дясната част на сухия откос на язовирната стена	29.09.2017 г.
Габаре / Габаре	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена и преливника – Да се почисти, оформи и удълбочи отводящият канал след ОИ	29.09.2017 г.
Градините / Буковец	– Да се допочисти растителността по сухия откос, бързотока и канала на ОИ	01.09.2017 г.
Градините / Тлачене	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена, преливника и бързотока – Да се осигури достъп до ОИ и провери работното му състояние	15.09.2017 г.
Драшан 1 / Драшан	– Да се поддържа на кота мъртъв обем до възстановяване на облекчителните съоръжения или извеждане от експлоатация	29.09.2017 г.
Драшан 2 / Драшан	– Да се допочисти растителността от яз. стена – Да се почисти от и растителност коритото на преливника – Да се насипе, подравни и уплътни короната на яз. стена – Да се дооформи напречния профил и да се почисти отвеждащия канал на ОИ – Да се възбрани преминаването на ППС по короната на яз. стена (срок: постоянен)	29.09.2017 г.
Кокошарника / Соколаре	– Да се възстанови геометрията на канала при бързотока – Водното ниво да не надвишава 60% от обема до възстановяване на бързотока – Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена – Да се оформи и удълбочи отвеждащия канал на ОИ	29.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Лековит кладенец / с. Търнава	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена и речното корито след преливника – Да се възстанови спирателния кран на ОИ откъм въздушния откос	30.09.2017 г.
Лъга / Буковец	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	29.09.2017 г.
Марин дол / Комарево	Да се продължи процедурата по извеждане от експлоатация и да се уведоми ДАМТН в срок до 31.10.2017 г.	
Под селото / Соколаре	– Да се довършат ремонтните дейности по преливника и основния изпускател – Да се възстанови заскалявката по водния откос на яз. стена	20.10.2017 г.
Руменя / Търнава	– Да се отстрани заблатяване под петата на яз. стена и да се оформи отводящия канал на ОИ – Да се възстанови бронята на водния откос – Да се осигури по-голяма пропускна способност на преливника	29.09.2017 г.
Соколаре 1 / Соколаре	– Да се отводни шахтата на ОИ от сухата страна и да се почисти и оформи напречния профил на отводящия канал след ОИ – Да се възстанови бетонната облицовка на преливника и енергогасителя – Да се почисти от растителност преливника и речното му корито – Водното ниво да се понижи до 50% от обема и да не надвишава това ниво	30.09.2017 г.
Търнак / Търнак	– Да се изгради стоманобетонна шахта за спирателния кран на ОИ – Да се възстанови бързотока на преливника – Да се почисти храст. растителност от водния и въздушния откоси	30.09.2017 г.
Община Враца		
Агов дол / Власатица	– Да се премахне храст. растителност от водния и въздушния откоси и 500-м зона след ЯС	01.09.2017 г.
Влашки дол / Бели извор	– Да се почисти коритото на преливника и 500-метровата зона след него – Да се допочисти растителността от въздушния откос	01.09.2017 г.
Върбица 2 / Върбица	– Водното ниво да не надвишава 65% от обема – Да се почисти дървесната и храстовидна растителност от яз. стена, бързотока и речното корито в участък от 500 м след преливника – Да се почисти и удълбочи отводящия канал на ОИ – Да се възстанови експлоатационното състояние на бързотока – Да се укрепи ерозията в десния скат на водния откос	22.09.2017 г.
Девене / Девене	– Да се почисти растителността от въздушния откос и 500-м зона след яз. стена – Да се възложи изготвянето на проект за ремонтни работи на преливника и бързотока – Водното ниво да се поддържа на 30% от обема	22.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Дедова могила / Върбица	– Да се възстанови заскалявката по водния откос на яз. стена – Да се почисти дърв. и храст. растителност от въздушния откос и бързотока – Да се продълбочи леглото на преливника и бързотока	01.09.2017 г.
Джуджански поток / Враца	– Да се изясни статута и функционалността на хидротехническото съоръжение и да се уведомят председателя на ДАМТН и Областния управител	15.08.2017 г.
Енева / Тишевица	– Да се почисти и оформи леглото на преливника – Да се почисти храстовидната растителност от язовирната стена	10.08.2017 г.
Желязковец / Баница	– Да се почисти и ревизира входната шахта на основния изпускател и да се възстанови експлоатационното му състояние	01.09.2017 г.
Кални дол / Вировско	– Да се възстанови експлоатационното състояние на ОИ и да се почисти и удълбочи отводящият му канал – Да се допочисти растителността от яз. стена, бързотока и 500-метровата зона на речното корито на преливника – Водното ниво да се понижи и поддържа на кота нула до завършване на ремонтните дейности	29.09.2017 г.
Кираджията / Баница	– Да се почисти растителността от яз. стена – Да се продълбочи отводящият канал на ОИ – Да се възложи изготвянето на проект за ремонт на бързотока и енергогасителя на преливника – Водното ниво да не надвишава 50% от обема (срок: постоянен)	29.09.2017 г.
Косталево / Косталево	– Водното ниво да се понижи и поддържа до 65% от обема (срок: постоянен) – Да се възстановят бързотока и енергогасителя на преливника (срок: 29.09.2017 г.)	
Лесконож / Голямо Пещене и Вировско	– Да се възложи изготвянето на проект за ремонтни работи на бързотока и енергогасителя на преливника	01.09.2017 г.
Лиляче / Лиляче	– Да се завърши ремонта на основния изпускател – Водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем до завършване на ремонта	29.09.2017 г.
Мраморчица / Горно Пещене и мраморен	– Да се подравни и уплътни короната на язовирната стена	01.09.2017 г.
Омарски геран / Вировско	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена – Да се възстановят облекчителните съоръжения на яз. стена – Водното ниво да се понижи и поддържа на кота мъртъв обем до изпълнение на горните предписания	29.09.2017 г.
Под кръста / Тишевица	– Да се допочисти храстовидната растителност от въздушния откос на яз. стена	15.08.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Сухия скът / Мраморен	– Да се възстанови цялостта на сухия откос в петата на язовирната стена – Да се премахне растителността от яз. стена и прилежащите й сервитути	30.09.2017 г.
Три Кладенци / Девене	– Да се изготви проект за ремонтни работи на преливника, бързотока и гасителя – Водното ниво да се поддържа до 60% от обема	– 29.09.2017 г. – постоянно
Уменкьовец / Мало Пещене	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС – Водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем до решението на ЕТС	01.09.2017 г.
Чирен 3 / Чирен	– Да се допочисти растителността от язовирната стена – Да се осигури проводимост в 500-метровата зона след язовирната стена – Да се уплътни и подравни короната на язовирната стена	29.09.2017 г.
Община Криводол		
Балкана 1 - Мътница / с. Главаци	– Да се възстановят бързотока и енергогасителя на преливника – Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена и 500-метровата зона след нея – Да се премахнат коловете и мрежата от входа на преливника – Водното ниво да се понижи с 2 м под кота преливен ръб и да не надвишава 60% от обема	29.09.2017 г.
Балкана 2 / Главаци	– Да се осигури достъп до яз. стена и съоръженията й – Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	10.10.2017 г.
Балкана 3 / Главаци	– Да се осигури достъп до яз. стена и съоръженията й чрез отстраняване на растителността – Да се почистят и продълбочат леглата на ОИ и преливник до 500-м след яз. стена	10.10.2017 г.
Баурене / Баурене	– Да се предприемат действия по възстановяване експлоатационното състояние на ОИ – Да се премахне дървесната растителност от бързотока на преливника – Водното ниво да се понижи контролирано с 4 м	29.09.2017 г.
Бъркашки дол / Галатин	– Водното ниво да не надвишава 50% от обема – Да се премахне храст. растителност от окосите на ЯС и 500-метровия участък на речното корито след преливника – Да се възложи изготвянето на проект за ремонтни работи на бързотока на преливника	29.09.2017 г.
Влашка могила / Криводол	– Да се осигури достъп до ЯСС, като се почисти дървесната и храстовидна растителност, ако до 29.09.2017 г. не е свикан ЕТС относно бъдещата експлоатация на язовира	29.09.2017 г.
Галатин / Галатин	– Да се премахне дървесната и храстовидна растителност – Да се възстанови експлоатационното състояние на бързотока и енергогасителя – Да се почисти и удълбочи канала след основния изпускател – Водното ниво да не надвишава 65% от обема	29.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Голямо Бабино / Г. Бабино	– Да се продължи процедурата по извеждане от експлоатация и за предприетите действия да се информират Областния управител и ДАМТН	30.09.2017 г.
Градешница / Градешница	– Водното ниво да се понижи до кота мъртъв обем и да не надвишава този обем – Да се възложи проект за ремонтни работи на ОИ, бързотока и енергогасителя – Да се почисти наноса от входа на преливника	29.09.2017 г.
Караджа 1 / Ракево	– Водното ниво да се понижи с 2 м и да не надвишава 60% от обема – Да се премахне храстов. растителност от яз. стена – Да се представят протоколи от извършени пробни манипулации със СК на ОИ	29.09.2017 г.
Караджа 2 / Ракево	– Да се възстанови експлоатационното състояние на преливника, бързотока и гасителя – Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена и 500-м зона след нея – Водното ниво да се понижи с 5 м и да не надвишава 20% от обема	29.09.2017 г.
Лесура - Жиев лъг / Лесура	– Контролирано изпразване до кота мъртъв обем – Да се предприемат действия по изпълнение на изготвения проект за ремонтно-възстановителни работи и да се информират писмено Областния управител и ДАМТН за предприетите действия	01.09.2017 г.
Лозята / Криводол	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от откосите на яз. стена	29.09.2017 г.
Потока / Фурен	– Да се премахне растителностт от въздушния откос на яз. стена и 500-м зона след нея – Да се продълбочи отводящия канал след ОИ	29.09.2017 г.
Султански дол / Пудрия	– Да се допочисти растителността от яз. стена – Да се почисти и удълбочи канала след ОИ – Да се почисти растителността от речното корито след преливника в участък от 500 м – Водното ниво да не надвишава 65% от обема (срок: постоянен)	29.09.2017 г.
Уровене / Уровене	– Да се премахне растителността от яз. стена, бързотока и речното корито на преливника – Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	29.09.2017 г.
Фудич / Баурене	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	29.09.2017 г.
Чукара / Ботуня	– Да се свика Експертен технически съвет относно бъдещата експлоатация на ЯСС	29.09.2017 г.
Община Мездра		
Батон дол / Горна Кремена	– Да се почисти дърв. и храст. растителност от ЯСС с цел извършване на обстоен оглед, при положение, че ЯСС не бъде изведена от експлоатация – Да се свика Експертен технически съвет (ЕТС)	01.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Боденец / Крапец	– Да се почисти от растителност речното корито в участък от 500 м след преливника – Да се допочисти храстовидната растителност от язовирната стена – Водното ниво да не надвишава 65% от обема (срок: постоянен)	01.09.2017 г.
Заминец / Долна Кремена	– Да се почисти дърв. и храст. растителност от ЯСС с цел извършване на обстоен оглед, при положение, че ЯСС не бъде изведена от експлоатация – Да се свика Експертен технически съвет (ЕТС)	01.09.2017 г.
Ослен Криводол / с. Ослен Криводол	– Да се донасипе, подравни и уплътни короната на ЯС – Да се премахне мрежата под преливния ръб – Да се допочисти растителността от въздушния откос, преливника и бързотока – Да се оформи канал за свободното оттичане на водите от ОИ – Да се възстанови заскалявката на водния откос на ЯС – Водното ниво да не надвишава 50% от обема до възстановяването на водния откос	29.09.2017 г.
Под селото /Долна Кремена	– Да се почисти и удълбочи канала на ОИ – Да се възстанови енергогасителя на ОИ – Да се почисти растителността от въздушния откос и в участък от 500 м след преливника	29.09.2017 г.
Царвец / Царвец	– Да се свика Експертен технически съвет (ЕТС) – Водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем до решение на ЕТС за бъдещата експлоатация на язовира	01.09.2017 г.
Община Роман		
Курново / Курново	– Да се оформи и почисти леглото на преливника – Да се продълбочи отводящия канал на основния изпускател (ОИ)	01.09.2017 г.
Стояновци / Стояновци	– Да се донасипе и уплътни короната на яз. стена – Да се коригира ерозирала част на водния откос – Водното ниво да се понижи с 4 м (контролирано) до възстановяване експлоатационното състояние на водния откос	29.09.2017 г.
Община Хайредин		
Бързина / Бързина	– Да се понижи водното ниво до кота мъртъв обем (КМО) - контролирано – Да се поддържа водното ниво на КМО до изпълнение на предвидените в проекта ремонтни дейности	– 30.09.2017 г. – постоянно

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Рогозен 1 / Рогозен	– Да се предприемат действия по възстановяване на преливника и елементите му. Да се свика ЕТС за състоянието на преливника – Да се отводни заблатяването под петата на яз. стена – Водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем до възстановяване на облекчителните съоръжения на язовирната стена	29.09.2017 г.
Рогозен 2 / Рогозен	– Да се възстанови бронята и заскалявката на водния откос на яз. стена – Да се отводни шахтата на ОИ от сухата страна, след което да се представи протокол за извършени пробни манипулации на ОИ	29.09.2017 г.
„Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия		
Аспарухов вал / Козлодуй	– Да се подмени корозиралата тръба след спирателния кран на ОИ – Да се премахне храстовидната растителност от водния откос и дървесната около ОИ – Водното ниво да не надвишава ограничения обем от 8 000 000 м^3 – Да се насипят и подравнят локалните улягания по короната на яз. стена	20.09.2017 г.
Върбешница / Върбешница	– Да се премахне дърв. и храст. растителност в дясната страна и по петата на сухия откос на яз. стена, при бързотока и в 500-м зона след яз. стена, както и около ОИ	20.09.2017 г.
Девец / Габаре	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от водния и въздушния откоси, преливника и 500-метровата зона след яз. стена – Да се възстанови експлоатационното състояние на основния изпускател (ОИ)	20.09.2017 г.
Дъбника / Враца	– Да се допочистят от храст. растителност водния и въздушния откоси, преливника и речното му корито – Да се следят деформациите по короната – Водното ниво да не надвишава 65% от обема	– 20.09.2017 г. – постоянен – постоянен
Острог / Лютиброд	– Да се допочисти храст. растителност от водния и въздушния откоси – Да се премахне дървесната и храстовидна растителност в участък от 500-м след яз. стена: речно корито след преливник и корито след основен изпускател	20.09.2017 г.
ДРУГИ		
Бутан / Бутан частна собственост на Димо Иванов Терзийски	– Да се премахне дърв. и храст. растителност от яз. стена, преливника и речното корито – Да се възстанови експлоатационното състояние на осн. изпускател и канала след ОИ – Да се монтира нивомерна рейка на кота преливен ръб – Да се премахне ветрогенератора от короната на ЯС – Водното ниво да не надвишава 65% от обема	29.09.2017 г.

Язовир / населено място	Предписания	Срок за изпълнение
Гайтан / Лесура собств. СН „Гайтан“	– Да се предприемат действия по възстановяване на експлоатационното състояние на преливника и основния изпускател – Да се премахне дърв. и храст. растителност от ЯС и 500-м зона след нея	20.09.2017 г.
Горна Бешовица / с. Горна Бешовица собств. СН „Роса“	– Да се допочисти от дървета и храсти въздушният откос на язовирната стена и 500-метровата зона след нея	20.08.2017 г.
Метизи / гр. Роман собств. „Метизи“ АД	– Да се допочистят от дървесна и храстовидна растителност въздушният откос, сервитутите след язовирната стена и основния изпускател, както и 500-метровия участък след язовирната стена	15.08.2017 г.
Станьов дол / Бели извор собств. „Холсим BG”АД	– Да се допочисти въздушния откос от храстовидна растителност – Да се почисти и удълбочи леглото на преливника – Да се продълбочи канавката на основния изпускател	01.09.2017 г.

❖ Описаните предписания са извадка от заключителната част на констативните протоколи от пролетната проверка на КОТЕСЯСС през юни 2017 г.

Изготвил: **/п/**

Анатоли Георгиев
мл. експерт Дирекция АКРРДС
Областна администрация – Враца