ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

№ по ред	ЯЗОВИР / Населено място	СОБСТВЕНИК	Проверяван от КОТЕСЯС по Заповед на Областния управител № РД-18-К-9 от 10.05.2017 на дата:	КОНСТАТАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ											Проводимост на речното корито в участък от 500-метра след язовирната стена (ДА/НЕ)	Забележка (кратко описание на неизправностите)
				ОТКОСИ (почистени)		ВОДЕН ОТКОС (БРОНЯ)		МОКРИ ЗОНИ ПО ВЪЗДУШНИЯ ОТКОС (ДА/НЕ)	ПРЕЛИВНИК			ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ				
				ВЪЗДУШЕН (ДА / НЕ)	ВОДЕН (ДА / НЕ)	ИЗПРАВНА (ДА)	НАРУШЕНА (ДА)		ИЗПРАВЕН (ДА)	НЕИЗПРАВЕН		ИЗПРАВЕН (ДА)	НЕИЗПРАВЕН			
										за почистване	за ремонт		Затворни органи	Тръбопровод		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**„Братковец“** с. Борован	Община Борован	09.06.2017 г.	ДА	ДА	ЛОКАЛНИ СВЛИЧАНИЯ		НЕ	ДА			ДА	Разруен енергогасител на ОИ		ДА	Слаба ерозия на няколко места по водния откос на язовирната стена
2	**„Велчов лъг“** с. Борован	Община Борован	08.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА	Разрушени са бързотока и енергогасителя на преливника
3	**„Гарвански геран“** с. Малорад	Община Борован	08.06.2017 г.	ДА	ДА		ДА	НЕ			ДА	ДА			ДА	Свличания по въздушния откос на ЯС, разрушен бетонен преливник
4	**„Горна бара“** с. Борован	Община Борован	08.06.2017 г.	храсти		ДА		НЕ			ДА	ДА			ДА	Свличания по въздушния откос на ЯС, разрушен преливник (при бързотока)
5	**„Гъбов дол“** с. Борован	Община Борован	08.06.2017 г.	храсти		ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА	Храсти и следи/пътеки от преминавали едри животни по въздушния откос
6	**„Домуславец“** с. Нивянин	Община Борован	12.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		ДА (в петата)	ДА			ДА			ДА	Филтрацията не се следи и мери
7	**„Езерска падина“** с. Малорад	Община Борован	08.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		ДА			ДА		Запушена е водовземната шахта на ОИ		ДА - намалена	Запушена е водовземната шахта на ОИ, преливникът е разрушен/ерозирал
8	**„Жарковец“** с. Добролево	Община Борован	12.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост			ДА		Запушена е водовземната шахта, няма СК		ДА - намалена	Преливникът е разрушен/ерозирал, водовземната шахта на ОИ е запушена и липсва спирателен кран, стената е обрасла с дърв. и храст. растителност
9	**„Корея“** с. Борован	Община Борован	08.06.2017 г.	НЕ	НЕ	няма каменна броня		ДУПКИ			ДА	НЯМА ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ			ДА - намалена	Преливникът е разрушен/ерозирал, по язовирната стена има среиозни нарушения – свличания и дупки, няма ОИ
10	**„Млада овчарка“** с. Нивянин	Община Борован	08.06.2017 г.	ДА	ДА		ДА	ДУПКИ		ДА	ДА	ДА			водна площ след ЯС	Преливникът е засипан (с намалена провдоимост) и разрушен в бързотока, по язовирната стена има среиозни нарушения – свличания и дупки
11	**„Потока / Ботева алея“** с. Борован	Община Борован	09.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ		ДА		ДА			ДА - намалена	Короната на ЯС е вълнообразна, неуплътнена/с коловози, ЯС е обрасла с дървесна и храстовидна растителност
12	**„Сираково“** с. Сираково	Община Борован	08.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	НЕ		ДА		ДА			ДА - намалена	Преливника е затлачен и обрасъл, язовирната стена е обрасла с дървесна и храстовидна растителност
13	**„Стубеля“** с. Борован	Община Борован	09.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ЯС е прорязана		ДА - ЯС е прорязана		ДА	ДА		ДА	ДА	ДА - намалена	Язовирната стена се къса при наводненията през 2014 г., облекчи-телните съоръжения са неизправни

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	**„Тихов лъг“** с. Борован	Община Борован	09.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ	ДА	ДА		ДА			ДА - намалена	ЯС е обрасла с дървета и храсти, преливникът е обрасъл с частично разрушена бетонна облицовка
15	**„Церов дол“** с. Борован	Община Борован	09.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ЯС е прорязана		ДА - ЯС е прорязана		ДА	ДА	НЯМА			ДА - намалена	Язовирната стена се къса при наводненията през 2014 г., облекчи-телните съоръжения са неизправни
16	**„Враняк“** с. Враняк	Община Б. Слатина	16.06.2017 г.	НЕ	ДА		ДА	свличания	ДА	ДА		ДА			ДА - намалена	Локални свличания по водния и въздушния откоси, храстовидна растителност по сух откос и преливник
17	**„Габаре“** с. Габаре	Община Б. Слатина	16.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост		ДА		ДА			НЕ	Язовирната стена и преливника са обрасли с дървета и храсти
18	**„Градините“** с. Буковец	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	НЕ	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	За допочистване от растителност
19	**„Градините“** с. Тлачене	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	Няма видимост		ДА		Няма достъп			ДА - намалена	Не може да се установи състоянието на ОИ (няма достъп до него), Яз. стена и преливника са с дървета и храсти
20	**„Лъга“** с. Буковец	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	Няма достъп			Няма достъп			НЕ	Огледът е невъзможен поради наличие на гъста дърв. и храст. растителност
21	**„Драшан-1“** с. Драшан	Община Б. Слатина	16.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	Няма видимост	ДА	ДА			ДА		ДА - намалена	ЯС е обрасла с дървета и храсти, водовземната шахта на ОИ е запушена
22	**„Драшан-2“** с. Драшан	Община Б. Слатина	16.06.2017 г.	ДА (за до-почистване)		ДА		НЕ		ДА		ДА			ДА - намалена	Короната на ЯС е неуплътнена/коловози, преливника е с 3-4 дървета и нанос
23	**„Кокошарника“** с. Соколаре	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Преливника е разрушен в зоната на бързотока, ЯС е с дървета и храсти
24	**„Лековит кладенец“** с. Търнава	Община Б. Слатина	15.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		Няма видимост	ДА			ДА			ДА - намалена	Дървесна и храстовидна растителност по яз. стена и в 500-м зона след ЯС
25	**„Марин дол“** с. Комарево	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ЯС е прорязана		ДА - ЯС е прорязана		ДА	ДА	Няма достъп			ДА - намалена	Язовирът е в процедура по извеждане от експлоатация
26	**„Под селото“** с. Соколаре	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	за допочист-ване от храсти			ДА	ДА		ДА	ДА		ДА	ДА	ДА - намалена	Яз. стена е с нарушения на бронята и свличания по водния откос, следи от филтрация по въздушния; Облекчи-телните съоръжения са неизправни
27	**„Руменя“** с. Търнава	Община Б. Слатина	15.06.2017 г.	ДА	ДА		ДА	ДА		ДА		ДА			ДА - намалена	По водния откос има локални свличания, под петата на въздушния откос има водна площ, преливникът е засипан със земни маси и със завишена кота преливен ръб
28	**„Соколаре-1“** с. Соколаре	Община Б. Слатина	13.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		ДА		ДА	ДА		ДА	ДА	ДА - намалена	Преливникът е обрасъл и с нарушена бетонна облицовка, Шахтата на ОИ е наводнена и не може да се установи състоянието му, след яз. стена има образувала се водна площ
29	**„Търнак“** с. Търнак	Община Б. Слатина	15.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА	ОИ е на открито (няма шахта), бързотока е ерозирал в участък от около 25 м, по яз. стена има храст. растителност
30	**„Агов дол“** с. Власатица	Община Враца	19.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Храстовидна растителност по яз. стена и в 500-м зона след нея за отстраняване
31	**„Влашки дол“** с. Бели Извор	Община Враца	19.06.2017 г.	НЕ	ДА	ДА		НЕ	ДА	ДА		ДА			НЕ	Дървета и харсти по въздушния откос и 500-метровия участък на преливника

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**„Върбица-2“** с. Върбица	Община Враца	21.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	НЕ		ДА	ДА	ДА		ДА	ДА - намалена	Ерозия в десния скат на водния откос, разрушена облицовка на бързотока, растителност по ЯС и 500-м зона след нея
33	**„Девене“** с. Девене	Община Враца	06.06.2017 г.	НЕ	ДА	ДА		НЕ			ДА		ДА		ДА - намалена	Разрушен преливник и неизправен основен изпускател, липсва спирателен кран и на допълнително монтирания сифон
34	**„Дедова могила“** с. Върбица	Община Враца	21.06.2017 г.	НЕ	ДА		ДА	Няма видимост	ДА	ДА		ДА			ДА - намалена	Свличания и нарушена броня по водния откос на ЯС, храстовидна растителност по въздушния откос и бързотока
35	**„Джуджански поток“** гр. Враца	Община Враца	19.06.2017 г.	НЕ	ДА		ДА	НЕ	НЯМА			ДА			ДА - намалена	Няма преливник, по водния откос има свличания, по въздушния откос дървета
36	**„Енева“** с. Тишевица	Община Враца	20.06.2017 г.	храсти		ДА		НЕ			ДА	ДА			ДА - намалена	Язовирната стена и леглото на преливника са за почистване
37	**„Желязковец“** с. Баница	Община Враца	20.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА					ДА	ДА	Тръбата на ОИ откъм шахтата при СК е запушена, затова е монтиран сифон Ф110
38	**„Кални дол“** с. Вировско	Община Враца	21.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	НЕ		ДА			ДА		НЕ	По водния откос има няколко свличания, яз. стена и преливника са за допочистване, ОИ е неизправен
39	**„Кираджията“** с. Баница	Община Враца	20.06.2017 г.	за допочист-ване от храсти		ДА		НЕ			ДА	ДА			ДА - намалена	Преливникът е разрушен/еродирал, по ЯС има храстовидна растителност
40	**„Косталево“** с. Косталево	Община Враца	21.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		ДА	ремонти-ран и разрушен		ДА	ДА			ДА - намалена	Разрушен/еродирал преливник (ремонтиран през 2013 г.)
41	**„Лесконож“** м/у с. Вировско и с. Горно Пещене	Община Враца	20.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ			ДА	ДА			ДА - намалена	Разрушен/еродирал преливник
42	**„Лиляче“** с. Лиляче	Община Враца	19.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА				ДА		ДА	В момента се извършват ремонтни дейности на затворните органи на ОИ
43	**„Мраморчица“** м/у с. Горно Пещене и с. Мраморен	Община Враца	20.06.2017 г.	НЕ	ДА	ДА		ДА	ДА (ремон-тиран)			ДА			ДА - намалена	Дървета и храсти за допочистване от въздушния откос, филтрация над шахтата на основния изпускател
44	**„Омраски геран“** с. Вировско	Община Враца	22.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост			ДА	Няма достъп			НЕ	Язовирната стена е обрасла с дървета и храсти, преливника е засипан със земни маси и ерозирал в бързотока, до ОИ няма достъп и не се знае състоянието му
45	**„Под кръста“** с. Тишевица	Община Враца	20.06.2017 г.	НЕ	ДА		ДА	НЕ	ДА			ДА			НЕ	Растителност за почистване по въздушния откос и 500-зона след ЯС
46	**„Сухия скът“** с. Мраморен	Община Враца	22.06.2017 г.	ДА (за допо-чистване)		ДА		ДУПКА	ДА			ДА			ДА - намалена	Дупка над петата на сухия откос, породена от сифон за високи води
47	**„Три Кладенци“** с. Девене	Община Враца	06.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ			ДА	ДА		ДА (скъсен)	ДА - намалена	Разрушен/еродирал преливник
48	**„Уменкьовец“** с. Мало Пещене	Община Враца	20.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост		ДА		Няма достъп			НЕ	Яз. стена е обрасла с гъста растителност, което компрометира огледа й
49	**„Чирен-3“** с. Чирен	Община Враца	19.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		Няма видимост		ДА		ДА			ДА - намалена	Короната на ЯС е с коловози, яз. стена и 500-м зона след нея са обрасли
50	**„Балкана-2“** с. Главаци	Община Криводол	07.06.2017 г.	Не е открит подход към язовира – няма достъп до язовирната стена и съоръженията към нея												
51	**„Балкана-3“** с. Главаци	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	Няма достъп		Няма достъп				НЕ	Гъста дървесна и храстовидна растителност по яз. стена и преливника

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	**„Баурене“** с. Баурене	Община Криводол	06.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА	ДА			ДА		ДА - намалена	Дървесна растителност в леглото на пре-ливника, липсват затворни органи на ОИ
53	**„Бъркашки дол“** с. Галатин	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ			ДА	Няма достъп			ДА - намалена	Разрушен/ерозирал бързотока на преливника, Храстовидна растителност по яз. стена и 500-м зона след нея
54	**„Влашка могила“** гр. Криводол	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	Няма достъп			Няма достъп			ДА - намалена	Гъста дървесна и храстовидна растителност по ЯС и съоръженията й
55	**„Галатин“** с. Галатин	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	ДА			ДА			ДА - намалена	Разрушени са бързотока и енергогасителя на преливника, стената е обрасла с дървета и храсти
56	**„Голямо Бабино“** с. Голямо Бабино	Община Криводол	06.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост		ДА		Не е открит			НЕ	Гъста дървесна и храстовидна растителност по ЯС и преливника
57	**„Градешница“** с. Градешница	Община Криводол	07.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ		ДА			ДА	ДА	ДА	Преливника е частично затлачен с нанос, водовземната шахта на ОИ е затлачена, бързотокът е ерозирал в края си
58	**„Караджа-1“** с. Ракево	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		Няма видимост	ДА		ДА (бър-зоток)	ДА			ДА	Бетонната облицовка на бързотока на преливника е нарушена, ЯС е обрасла
59	**„Караджа-2“** с. Ракево	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		Няма видимост		ДА	ДА	ДА			НЕ	ЯС е обрасла с дървета и храсти, преливникът е обрасъл и разрушен
60	**„Лесура/Жиев лъг“** с. Лесура	Община Криводол	06.06.2017 г.	допочистване от храсти		ДА		ДА (филтрационни води с постоянен дебит)			ДА		ДА		ДА	Преливникът е разрушен, липсва спирателен кран на ОИ, пукнатини в ската между ЯС и преливника
61	**„Лозята“** гр. Криводол	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	свличания		Няма видимост		ДА		ДА			ДА	Дървесна и храстовидна растителност по яз. стена и преливника
62	**„Мътница“** с. Главаци	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		НЕ	ДА		ДА (бързо-ток)	ДА			ДА - намалена	Дървесна и храстовидна растителност по яз. стена, разрушена бетонна облицовка на бързотока на преливника
63	**„Потока“** с. Фурен	Община Криводол	06.06.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ			ДА	ДА			НЕ	Входа на преливника е засипан със земни маси и камъни, няма проводимост в 500-м зона след язовирната стена
64	**„Султански дол“** с. Пудрия и с. Краводер	Община Криводол	07.06.2017 г.	ДА (частично)			ДА	НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Локални свличания по водния откос в лявата зона, яз. стена и 500-м зона след нея са за допочистване от растителност
65	**„Уровене“** с. Уровене	Община Криводол	05.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		НЕ		ДА	ДА	Няма достъп			НЕ	Преливника е частично разрушен, обрасъл и затлачен, ЯС и 500-м зона след нея са обрасли с растителност
66	**„Фудич“** с. Баурене	Община Криводол	06.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	НЕ		ДА	ДА	Не е открит			ДА	Яз. стена е обрасла, ОИ не е открит, Преливникът е засипан със земни маси
67	**„Чукара“** с. Ботуня	Община Криводол	07.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	Няма достъп			Няма достъп			НЕ	Гъста дървесна и храстовидна растителност по яз.стена и съоръженията
68	**„Боденец“** с. Крапец	Община Мездра	31.05.2017 г.	ДА (частично)		ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Наличие на растителност в 500-м участък след преливника и по яз. стена (за допочистване от храсти)
69	**„Батон дол“** с. Горна Кремена	Община Мездра	01.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма достъп		Няма достъп	Няма достъп			Няма достъп			НЕ	Гъста дървесна и храстовидна растителност по яз.стена и съоръженията, по информация на собственика стената е прокопана

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	**„Заминец“** с. Долна Кремена	Община Мездра	01.06.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	Няма видимост	Няма достъп				ДА		НЕ	Яз. стена е силно компрометирана – вълнообразна и трудно проходима корона, свличания и по двата откоса, силно обрасло легло на преливника
71	**„Ослен Криводол“** с. Ослен Криводол	Община Мездра	31.05.2017 г.	НЕ	ДА		ДА	НЕ	ДА	ДА		ДА			НЕ	Короната на ЯС е вълнообразна и с коловози, преливника и 500-м зона след него са обрасли, по сухия откос има храсти
72	**„Под селото“** с. Долна Кремена	Община Мездра	01.06.2017 г.	НЕ	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Енергогасителя на ОИ е компрометиран, има растителност за допочистване от въздушния откос и 500-м участък на речното корито след преливника
73	**„Царевец“** с. Царевец	Община Мездра	31.05.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост	Няма достъп			Няма достъп			ДА - намалена	Поради наличие на гъста растителност яма достъп до ЯСС – по информация на собственика е прокопана
74	**„Курново“** с. Курново	Община Роман	29.05.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА	ДА		ДА			НЕ	Леглото на преливника е затлачено и обрасло (започнато е прокопаване и почистване, но трябва да се продължи в участък от 500 метра)
75	**„Стояновци“** с. Стояновци	Община Роман	29.05.2017 г.	час-тично	ДА		ДА	НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	На места по короната има коловози, водния откос е частично ерозирал, проводимостта в 500-м участък е слаба
76	**„Бързина“** с. Бързина	Община Хайредин	30.05.2017 г.	ДА	ДА		ДА	НЕ	ДА			ДА			НЕ	Водовземната шахта на ОИ е взривявана през 2004 г., което е довело до свличане в стената в зоната между насипа и ОИ
77	**„Рогозен-1“** с. Рогозен	Община Хайредин	30.05.2017 г.	ДА	ДА	ДА		Водна площ след петата на яз. стена			ДА		ДА		ДА - намалена	Преливникът е изцяло разрушен/ерозирал, задвижващият елемент на спирателния кран на ОИ е демонтиран (застопорен е в отворено положение), образувала се е водна площ след петата на сухия откос
78	**„Рогозен-2“** с. Рогозен	Община Хайредин	30.05.2017 г.	ДА	ДА		ДА	НЕ	ДА			ДА			ДА	Шахтата на ОИ от сухата страна е наводнена и липсва винт, заскалявката на водния откос е нарушена, по въздушния откос има следи/пътеки от преминавали едри животни
79	**„Аспарухов вал“** гр. Козлодуй	„Напоителни системи“ ЕАД - Мизия	30.05.2017 г.	ДА	час-тично	ДА		НЕ	Не се използва поради свлачище в бързотока. Ограничен на 8 000 000 м^3			ДА		ДА (корози-рал)	ДА - намалена	Стоманената тръба след СК на ОИ е корозирала и за подмяна, на места по короната има улягания за насипване
80	**„Върбешница“** с. Върбешница	„Напоителни системи“ ЕАД - Мизия	31.05.2017 г.	час-тично	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	За допочистване от растителност по въздушния откос и в 500-м зона след ЯС
81	**„Девец“** с. Габаре	„Напоителни системи“ ЕАД - Мизия	16.06.2017 г.	НЕ	НЕ	ДА		Няма видимост	ДА	ДА			ДА		ДА - намалена	ОИ е неизправен – шахтата е наводнена и лещата на спирателния кран е заклинена в затворено положение, ЯС и преливника са силно обрасли
82	**„Дъбника“** гр. Враца	„Напоителни системи“ ЕАД - Мизия	31.05.2017 г.	ДА	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Забелязва се напукване на асфалтовата настилка по короната и слягане в посока към водата в участък от около 600 м
83	**„Острог“** с. Люти брод	„Напоителни системи“ ЕАД - Мизия	31.05.2017 г.	за допочистване от храсти		ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	За допочистване от растителност са яз. стена, преливника и леглото му в участък от 500 метра

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ ПРОЛЕТНАТА ПРОВЕРКА НА КОТЕСЯСС (29 май – 22 юни 2017 г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	**„Гайтан“** с. Лесура	СН „Гайтан“	07.06.2017 г.	НЕ	НЕ	Няма видимост		Няма видимост		ДА		Няма достъп и данни			ДА - намалена	Язовирната стена и преливника са силно обрасли, ОИ не е открит
85	**„Горна Бешовица“** с. Горна Бешовица	СН „Горна Бешовица“	21.06.2017 г.	частично	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	За допочистване от растителност по въздушния откос и 500-м зона след ЯС
86	**„Бутан“** с. Бутан	Димо Иванов Терзийски	30.05.2017 г.	НЕ	НЕ		ДА	Няма видимост	ДА	ДА			ДА	ДА	ДА - намалена	Изпускателната тръба на ОИ е запушена и липсва спирателен кран, преливника и сухия откос са обрасли с дървета и храсти, заскалявката на водния откос е нарушена
87	**„Метизи“** гр. Роман	„Метизи“ АД	29.05.2017 г.	частично	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА - намалена	Въздушният откос и 500-м зона след ЯС са за допочистване от растителност
88	**„Станьов дол“** с. Бели извор	„Холсим България“ АД	19.06.2017 г.	частично	ДА	ДА		НЕ	ДА			ДА			ДА	Леглата на преливника и основния изпускател не са с достатъчна пропускна способност – следва да се продълбочат

* Настоящата таблица е приложение към Доклада за пролетната проверка на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях през 2017 г.

Изготвил: /п/

Анатоли Георгиев
мл. експерт в Дирекция АКРРДС
при Областна администрация – Враца